

ЈКП „Градска топлана“ Ниш

Бр. 02 - 1290

Датум: 04-05-2026

На основу Закона о спречавању корупције („Сл.гласник РС“, бр.35/2019, 88/2019, 11/2021-аутентично тумачење 94/2021 и 14/2022), III циклуса Плана интегритета ЈКП „Градска топлана“ Ниш, чл.43 Статута ЈКП „Градска топлана“ Ниш, бр.03-2145/3 од 22.03.2017.године, бр. 3687/4 од 07.08.2020.године, као и Процедуре за управљање добијеним финансијским средствима бр.03-1665/1 од 22.05.2023.год.

( у даљем тексту : Процедура)

а у складу са члановима 2-6, наведене Процедуре, сачињен је

#### ИЗВЕШТАЈ ЗА 2025 ГОДИНУ

У ЈКП „Градска топлана“ Ниш у току 2025.године није потписан ниједан Уговор у складу са чланом 1, наведене Процедуре.

У ЈКП „Градска топлана“ Ниш у току 2025. год је била реализација неколико подпројеката уговорених Уговором из 2024. год., а који је у складу са чланом 1, наведене Процедуре.

Уговор је потписан 30.08.2024. између UNDP (United Nations Development Programme) и ЈКП „Градска топлана“ Ниш, са именом Пројекта: „ Green and innovative district heating facilities“ - ЗЕЛЕНИ И ИНОВАТИВНИ ОБЈЕКТИ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА/ број пројекта: 00136377/00127312/2024/34

Пројекат „ЕУ за Зелену агенду у Србији“, имплементира Развојни програм Уједињених нација (УНДП) уз техничку и финансијску подршку Европске уније, Шведске и Швајцарске Владе и у партнерству са Министарством заштите животне средине

У оквиру потписаног Пројекта, за 3 подпројекта је остварена рефундација (напомена: последње 4 колоне у табели се односе на основни Уговор Топлана – УНДП):

Ред. број	Пројектна активност/подпројекат	статус 2025	Уговорени завршни рок	Топлана (усд)	EU4GA/ UNDP (усд)	УКУПНО (усд)
2	Топлана ЈУГ систем за третман хлорида	Расписана ЈН и током 2025. год склопљен Уговор, бр 04-5/11, под именом: Пројекат Систем за третман хлорида на топлани ЈУГ — пројектовање, набавка, испорука и уградња система за смањење концентрације хлорида Уговор обухвата комплетну реализацију почев од пројектовања до пуштања у рад.	иницијално 30.06.2025 / продужење 30.11.2025	-	30.000	30.000

		<p>Уговорена вредност по Уговору била је 3.248.490,00 рсд без ПДВ-а., тј 3.898.188,00 рсд са ПДВ-ом</p> <p>Све активности по уговору реализоване у року. Примопредаја извршена 30.10.2025. Није било додатних радова, те је коначна вредност једнака уговореној и исплаћена је са ПДВ-ом, тј. 3.898.188,00 рсд.</p> <p>У складу са основним Уговором и дефинисаним процедурама, по реализацији, приложени су докази о реализованом уговору ка УНДП и Министарству. Докази су прихваћени и 18.12.2025. год добијена је рефундација у вредности од 30.000 усд, тј 3.004.560,00 рсд</p>				
3	Софтвер за оптимизацију LeanHeat	<p>У претходним годинама је спроведена и инсталирана прва фаза овог софтвера – статички модел.</p> <p>За другу фазу овог софтвера – динамички модел, крајем 2024.год, расписана ЈН за комплетну реализацију почев од набавке до инсталирања. Током 2025. год склопљен Уговор, бр 04-32/46. за услугу: Онлајн модел, уз предикцију потребе за топлотном енергијом на дистрибутивним системима топлотних извора „Криви вир“, „Југ“ и „Исток“.</p> <p>Уговорена вредност по Уговору била је 17.644.970,00 рсд без ПДВ-а, тј. 21.173.964,00 рсд са ПДВ-ом. Све активности по уговору реализоване у року. Примопредаја извршена 20.11.2025. Није било додатних радова, те је коначна вредност једнака уговореној и исплаћена је без ПДВ-а, тј. 17.644.970,00 рсд.</p> <p>Напомена: Остварено је Пореско ослобођење у складу са Уговором: Споразум између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Програма Уједињених Нација за развој, бр. уговора: UNDP Сл. Лист</p>	за другу фазу: <b>иницијално 30.06.2025/ продужење 30.11.2025</b>	планирана укупна вредност по уговору (рачунајући и прву и другу фазу): <b>130.000</b>	<b>80.000</b>	<b>210.000</b>

		<p>СФРЈ 11, Датум потписивања уговора: 24.03.1988</p> <p>У складу са основним Уговором и дефинисаним процедурама, по реализацији, приложени су докази о реализованом уговору ка УНДП и Министарству. Докази су прихваћени и 18.12.2025. год добијена је рефундација у вредности од 80.000 усд, тј 8.012.160,00 рсд</p>				
4	<p><b>Топлана ЈУГ – пратеће електро инсталације и сензори на димњаку топлане</b></p>	<p>Расписана ЈН и током 2025. год склопљен Уговор, бр 04-2/6, под именом: Уградња сензора и праћење електро инсталације за димњак на топлани Југ</p> <p>Уговор обухвата комплетну реализацију почев од пројектовања до пуштања у рад.</p> <p>Уговорена вредност по Уговору била је 1.397.200,00 рсд без ПДВ-а., тј 1.676.640,00рсд са ПДВ-ом</p> <p>Све активности по уговору реализоване у року. Примопредаја извршена 1.7.2025. Није било додатних радова, те је коначна вредност једнака уговореној и исплаћена је без ПДВ-а, тј. 1.397.200,00 рсд. Напомена: Пројекат је био порески ослобођен у складу са Правилником о ПДВ-у у грађевинарству.</p> <p>У складу са основним Уговором и дефинисаним процедурама, по реализацији, приложени су докази о реализованом уговору ка УНДП и Министарству. Докази су прихваћени и 18.12.2025. год добијена је рефундација у вредности од 12.000 усд, тј 1.201.824,00 рсд</p>	30.06.2025	-	12.000	12.000

ЗАКЉУЧАК:

Током 2025. године за наведена 3 подпројекта и то:

1. Пројекат Систем за третман хлорида на топлани ЈУГ — пројектовање, набавка, испорука и уградња система за смањење концентрације хлорида
2. Онлајн модел, уз предикцију потребе за топлотном енергијом на дистрибутивним системима топлотних извора „Криви вир“, „Југ“ и „Исток“.
3. Уградња сензора и праћење електро инсталације за димњак на топлани Југ

Добијена су финансијска средства као рефундација у укупној вредности од 12.218.544,00 рсд или 122.000,00 УСД.

РЕЗИМЕ

У складу са претходним и члановима 8-11, наведене Процедуре, није било неправилности везано за разматрана финансијска средства.

Саставни део ове Информације је Процедура по којој се поступа.

ЈКП „Градска топлана“ Ниш

ВД директора,

*Живојин Ташић*  
Живојин Ташић, маст.екон

